



Freguesia de Rio Covo (Santa Eugénia)

De: 01/01/2018
Até: 31/12/2018

Pág. 2

Execução do Plano Plurianual de Investimentos


(Unidade: euro)																			
Objectivo	Programa	Projeto/ Ação	Designação	Código Classificação Económica	Forma Realização			Fonte de Financiamento		Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual (%)	Nível de Execução Financeira Global (%)
					AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Ano Anteriores	Ano	Total				
3		50	Outras linhas económicas																
3	50	2017/01	Melhoramentos da Rede Viária de Freguesia	A	100	0	0	01/01/2018	31/12/2018	84.833,33	0,00	84.833,33	0,00	23.902,00	23.902,00	28,18%	28,18%		
3	50	2017/02	Reparação Escola Primária/Alc. Irmandade	A	100	0	0	01/01/2018	31/12/2018	750,00	0,00	750,00	0,00	111,81	111,81	14,92%	14,92%		
3	50	2017/03	Obras no Parque Desportivo	A	100	0	0	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	716,01	716,01	71,60%	71,60%		
3	50	2017/04	Obras no Cemitério	A	100	0	0	01/01/2018	31/12/2018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	746,08	746,08	3,73%	3,73%		
3	50	2018/01	Parque de estacionamento da EBI	A	100	0	0	01/01/2018	31/12/2018	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	66,67%	66,67%		
Totais do Programa 50:										136.583,33	0,00	136.583,33	0,00	45.476,00	45.476,00	33,30%	33,30%		
Totais do Objecto 3:										136.583,33	0,00	136.583,33	0,00	45.476,00	45.476,00	33,30%	33,30%		
Totais:										136.583,33	0,00	136.583,33	0,00	45.476,00	45.476,00	33,30%	33,30%		

(Unidade: euros)



Freguesia de Rio Covo (Santa Eugénia)

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Em 24 de Abril de 2019	Em ____ de ____ de ____
	
João Paulo Silva	